

**I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO PARA TERMINO DE OBRA  
QUE SEÑALA**

**POZO ALMONTE,**

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 132 /

**VISTOS:**

El Decreto Alcaldicio Nº 750 de fecha 13 de Noviembre de 2013, que adjudica la obra denominada: **"MEJORAMIENTO FACHADA PRINCIPAL Y ESPACIOS EXTERIORES MERCADO MUNICIPAL, COMUNA DE POZO ALMONTE"**. El Decreto Alcaldicio Nº 40 de fecha 04 de Febrero de 2014, que aprueba aumento de plazo de la obra en comento. La Carta de fecha 14 de Marzo de 2014 de la Empresa Recreaciones Comercial Bajo Molle S.A., mediante la cual solicita ampliar plazo para la ejecución de la obra y explica razones de postergación de las faenas. El Informe de Avance de Obras del Inspector Técnico de Obras (S). La providencia del Director de Obras en el documento aludido; y en uso de las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Administración Comunal y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

**AMPLIASE**, el plazo original en 30 días corridos, quedando el plazo total para la ejecución de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO FACHADA PRINCIPAL Y ESPACIOS EXTERIORES MERCADO MUNICIPAL, COMUNA DE POZO ALMONTE"** en 150 días corridos y su fecha de termino definida para el día 25 de Abril de 2014.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

  
**OSCAR BRICEÑO MONTAÑO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

  
**JORGE O. CAYO HIDALGO**  
**ALCALDE (S)**

**DISTRIBUCION:**

- Dirección de Obras Municipales
  - Secplac
  - Recreaciones Comercial Bajo Molle S.A.
  - Oficina de Partes
- 