

I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO PARA TERMINO DE OBRA
QUE SEÑALA**

POZO ALMONTE,

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 150 /

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio Nº 16 de fecha 14 de Enero de 2014, que adjudica la obra denominada: **"CONSTRUCCION ACERAS LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE"**. La Carta de fecha 15 de Marzo de 2014 de la Sociedad Constructora Baquedano Ltda., mediante la cual solicita ampliar plazo para la ejecución de la obra y explica razones de postergación de las faenas. El Informe de Avance de Obras del Inspector Técnico de Obras (S). La providencia del Director de Obras en el documento aludido; y en uso de las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Administración Comunal y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

AMPLIASE, el plazo original en 19 días corridos, quedando el plazo total para la ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCION ACERAS LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE "** en 79 días corridos y su fecha de termino definida para el día 16 de Abril de 2014.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

OSCAR BRICEÑO MONTAÑO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

EVA ZAMBRANO VALENCIA
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION:

- Dirección de Obras Municipales
- Secplac
- Sociedad Constructora Baquedano Ltda.
- Oficina de Partes