

I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO PARA TERMINO DE OBRA
QUE SEÑALA**

POZO ALMONTE, 24 JUN 2014

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 300 /


VISTOS:


El Decreto Alcaldicio Nº 23 de fecha 24 de Enero de 2014, que adjudica la obra denominada: **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJ.VV. SANTA ANA, COMUNA DE POZO ALMONTE"**. La Carta de fecha 12 de Mayo de 2014 del Señor Oscar Cajiao Pizarro, mediante la cual solicita ampliar plazo para la ejecución de la obra y explica razones de postergación de las faenas. El Informe de Avance de Obras del Inspector Técnico de Obras (S). La providencia del Director de Obras en el documento aludido; y en uso de las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Administración Comunal y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

AMPLIASE, el plazo original en 50 días corridos, quedando el plazo total para la ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJ.VV. SANTA ANA, COMUNA DE POZO ALMONTE"** en 170 días corridos y su fecha de termino definida para el día 26 de Julio de 2014.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.


GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


JOSE F. MUÑOZ CACERES
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Dirección de Obras Municipales
- Secplac
- Sr. Oscar Cajiao Pizarro
- Oficina de Partes