

**I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO PARA TERMINO DE OBRA  
QUE SEÑALA**

**POZO ALMONTE,**

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 748 /

**VISTOS:**

El Decreto Alcaldicio Nº 748 de fecha 12 de Noviembre de 2013, que adjudica la obra denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOCIAL JJ.VV. LAS QUINTAS, POZO ALMONTE"**. La Carta de fecha 31 de Enero de 2014 de la Empresa Construcciones, Asesorías e Inversiones Montserrat S.A., mediante la cual solicita ampliar plazo para la ejecución de la obra y explica razones de postergación de las faenas. La providencia de la Directora de Obras (S), en el documento aludido; y en uso de las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Administración Comunal y sus modificaciones posteriores.


**DECRETO:**

**AMPLIASE**, el plazo original en 10 días corridos, quedando el plazo total para la ejecución de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOCIAL JJ.VV. LAS QUINTAS, POZO ALMONTE"** en 85 días corridos y su fecha de termino definida para el día 21 de Febrero de 2014.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



**CARLOS BUSTOS FARIAS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**



**EVA ZAMBRANO VALENCIA**  
**ALCALDE (S)**

**DISTRIBUCION:**

- Dirección de Obras Municipales
- Secplac
- Construcciones, Asesorías e Inversiones Montserrat S.A.
- Oficina de Partes