

I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO PARA TERMINO DE OBRA
QUE SEÑALA**

POZO ALMONTE, 28 JUL 2014

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 415 /


VISTOS:

El Decreto Alcaldicio Nº 10 de fecha 08 de Enero de 2014, que adjudica la obra denominada: **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ORGANIZACION BAILE CHINO DE LA TIRANA"**. Los Decretos Alcaldicios Nº 242 del 09 de Mayo de 2014 y Nº 337 del 25 de Junio de 2014, que aprueban aumento de plazos de la obra en comento. El Decreto Nº 376 de fecha 07 de Julio de 2014, que aprueba paralización de la obra en referencia, a contar del día 07 al 27 de Julio de 2014. La Carta de fecha 28 de Julio de 2014 de la Empresa Servicios y Construcciones Bajo Molle Limitada, mediante la cual solicita ampliar plazo para la ejecución de la obra y explica razones de postergación de las faenas. La Providencia del Sr. Alcalde en el documento aludido; y en uso de las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Administración Comunal y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

AMPLIASE el plazo original en 43 días corridos, quedando el plazo total para la ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ORGANIZACION BAILE CHINO DE LA TIRANA"** en 233 días corridos y su fecha de termino definida para el día 10 de Septiembre de 2014.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


PATRICIO GARATE CASTRO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


JOSE F. MUÑOZ CACERES
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Sr. Intendente Regional de Tarapacá
- División de Análisis y Control de Gestión GORE
- Dirección de Obras Municipales
- Secplac
- Servicios y Construcciones Bajo Molle Ltda.
- Oficina de Partes