

**I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE**  
**DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES**

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO PARA TERMINO DE OBRA  
QUE SEÑALA**

**POZO ALMONTE, 20 MAR 2013**

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 270 /

**VISTOS:**

El Decreto Alcaldicio Nº 734 de fecha 22 de Agosto de 2012, que adjudica la obra denominada: **"RESTAURACION SISTEMA ELECTRICO SALITRERA SANTIAGO HUMBERSTONE, COMUNA DE POZO ALMONTE"**. El Decreto Alcaldicio Nº 194 de fecha 19 de Febrero de 2013, que aprueba aumento de plazo de la obra. La Carta de fecha 14 de Marzo de 2013 de la Empresa Recreaciones Comercial Bajo Molle S.A., mediante la cual solicita ampliar plazo para la ejecución de la obra y explica razones de postergación de las faenas. El Ord. Nº 19 de fecha 20 de Marzo de 2013 del Inspector Técnico de Obras dirigido al Director de Obras Municipales. La providencia del Director de Obras en el documento aludido; y en uso de las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Administración Comunal y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

**AMPLIASE**, el plazo original en 30 días corridos, quedando el plazo total para la ejecución de la obra denominada: **"RESTAURACION SISTEMA ELECTRICO SALITRERA SANTIAGO HUMBERSTONE, COMUNA DE POZO ALMONTE"** en 235 días corridos y su fecha de termino definida para el día 21 de Abril de Marzo de 2013.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

  
  
**CARLOS BUSTOS FARIAS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

  
  
**JOSE F. MUÑOZ CACERES**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCION:**

- Sra. Intendente Regional de Tarapacá
- División de Análisis y Control de Gestión GORE
- Dirección de Obras Municipales