

I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO PARA TERMINO DE OBRA
QUE SEÑALA**

POZO ALMONTE, 24 JUN 2014

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 328,

VISTOS:

El Decreto N° 411 de fecha 28 de Abril de 2014, que adjudica la obra denominada: **"REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL ESTADIO LA TIRANA"**. La Carta de fecha 24 de Junio de 2014 de la Sociedad Constructora Baquedano Limitada, mediante la cual solicita ampliar plazo para la ejecución de la obra y explica razones de postergación de las faenas. La providencia del Sr. Alcalde en el documento aludido; y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Administración Comunal y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

AMPLIASE el plazo original en 19 días corridos, quedando el plazo total para la ejecución de la obra denominada: **"REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL ESTADIO LA TIRANA"** en 79 días corridos y su fecha de termino definida para el día 20 de Julio de 2014.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


PATRICIO GARATE CASTRO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


JOSE F. MUÑOZ CACERES
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Dirección de Obras Municipales
- Secplac
- Soc. Constructora Baquedano Ltda.
- Oficina de Partes