

I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO PARA TERMINO DE OBRA
QUE SEÑALA**

POZO ALMONTE,

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 557 /

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 23 de fecha 24 de Enero de 2014, que adjudica la obra denominada: **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJ.VV. SANTA ANA, COMUNA DE POZO ALMONTE"**. Los Decretos Alcaldicios N° 300 del 04 de Junio de 2014, N° 407 del 22 de julio de 2014 y N° 481 del 26 de Agosto de 2014, que aprueban aumento de plazos de la obra en comento. La Carta de fecha 29 de Septiembre de 2014 del Señor Oscar Cajiao Pizarro, mediante la cual solicita ampliar plazo para la ejecución de la obra y explica razones de postergación de las faenas. La providencia del Sr. Alcalde en el documento aludido; y en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Administración Comunal y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

AMPLIASE, el plazo original en 29 días corridos, quedando el plazo total para la ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJ.VV. SANTA ANA, COMUNA DE POZO ALMONTE"** en 266 días corridos y su fecha de termino definida para el día 30 de Octubre de 2014.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


PATRICIO GARATE CASTRO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


JOSE F. MUÑOZ CACERES
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Dirección de Obras Municipales
- Secplac
- Sr. Oscar Cajiao Pizarro
- Oficina de Partes