

I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE
SECPLAC

POZO ALMONTE, 27 FEB 2013

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO QUE SIGUE:

Nº 214 /

VISTOS:


La carta S/N de fecha 18 de Febrero de 2013 del Sr. HECTOR VARELA CALLE, que solicita Ampliación de Plazo en 25 días corridos, para la entrega del proyecto denominado: **"REPOSICION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ, POZO ALMONTE, ETAPA DISEÑOS"**, donde manifiesta que la solicitud se basa a la falta de una participación ciudadana dirigida a la comunidad educativa del Liceo; Cuerpo Docente, apoderados y alumnado, esto como beneficiarios del proyecto. El Ord. Nro. 03 de fecha 18 de Febrero de 2013 del Inspector Técnico de los Diseños que autoriza la ampliación y da las razones de la autorización de Ampliación, y en uso de las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Administración Comunal y sus posteriores modificaciones.

DECRETO:

REGULARICESE LA AMPLIACION DE PLAZO, en 25 días corridos la vigencia del Decreto Municipal Nro. 1025 y Contrato Interno ambos de fecha 11 de Diciembre de 2012 del proyecto denominado: **"REPOSICION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ, POZO ALMONTE, ETAPA DISEÑOS"**, quedando como fecha de entrega de los antecedentes el 16 de Marzo de 2013.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


CARLOS BUSTOS FARIAS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES
ALCALDE

DISTRIBUCION:

- Gobierno Regional de Tarapacá
- Secretaría Municipal